
	<b>Allegato al verbale di esecuzione e collaudo</b>		
	N° Ordine CONSIP	6705206	

## ELENCO COMPONENTI FORNITI / INSTALLATI NELL'IMPIANTO:

I componenti qui in seguito riportati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 e sono dotati di marcatura CE.

Nome Item	Quantita	Descrizione
R7L4-FTPCAT6A01	108	[R7L4-FTPCAT6A01] Fornitura in opera Patch cord rame - S/FTP Cat. 6A lunghezza 1 metro
R7L4-2RJ456AU	51	[R7L4-2RJ456AU] Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole
R7L4-3RJ456AU	2	[R7L4-3RJ456AU] Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 3 RJ45 di cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole
R7L4-FTPCAT6A03	108	[R7L4-FTPCAT6A03] Fornitura in opera Patch cord rame - S/FTP Cat. 6A lunghezza 3 metro
R7L4-C6AUCCA	7500	[R7L4-C6AUCCA] Fornitura Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe Cca
R7L4-HOTLCOM4	32	[R7L4-HOTLCOM4] Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 µm, OM4, 1 metro
R7L4-PP246AU	9	[R7L4-PP246AU] Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6A, per cavi UTP cat. 6A
R7L4-F9030	22	[R7L4-F9030] Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U
R7L4-HUAT2	10	[R7L4-HUAT2] Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei
R7L4-ADDFORN	8	[R7L4-ADDFORN] Addestramento sulla fornitura
R7L4-F9062	9	[R7L4-F9062] Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto
R7L4-HUAAPAI	51	[R7L4-HUAAPAI] Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni
R7L4-T1RCK12	9	[R7L4-T1RCK12] Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 1 del 30/12/21	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	----------------------------	------------	-----------




**Allegato al verbale di esecuzione  
e collaudo**

N° Ordine CONSIP

6705206

**CONVERGE®**

R7L4-OM4LCLC02	20	[R7L4-OM4LCLC02] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 metro
R7L4-OM408B2	400	[R7L4-OM408B2] Fornitura cavo multimodale 50/125 micron OM4, 8 fibre classe B2ca
R7L4-HUA1GS	10	[R7L4-HUA1GS] Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8
R7L4-HUADGAP	1	[R7L4-HUADGAP] Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point
R7L4-DEIMAT	3733.24	[R7L4-DEIMAT] Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
R7L4-2RJ456AU-I	51	[R7L4-2RJ456AU-I] Installazione Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole
R7L4-3RJ456AU-I	2	[R7L4-3RJ456AU-I] Installazione Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 3 RJ45 di cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole
R7L4-C6AUCCA-I	7500	[R7L4-C6AUCCA-I] Installazione Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe Cca
R7L4-HOTLCOM4-I	32	[R7L4-HOTLCOM4-I] Installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 µm, OM4, 1 metro
R7L4-PP246AU-I	9	[R7L4-PP246AU-I] Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6A, per cavi UTP cat. 6A
R7L4-HUAT2-C	10	[R7L4-HUAT2-C] Configurazione Switch di tipo 2
R7L4-HUAAPAI-C	51	[R7L4-HUAAPAI-C] Configurazione Access point per ambienti interni
R7L4-OM408B2-I	400	[R7L4-OM408B2-I] Installazione cavo multimodale 50/125 micron OM4, 8 fibre classe B2ca
R7L4-HUA1GS-C	10	[R7L4-HUA1GS-C] Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8

	<b>Allegato al verbale di esecuzione e collaudo</b>		
	N° Ordine CONSIP	6705206	

R7L4- HUADGAP- C	1	[R7L4-HUADGAP-C] Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point
R7L4- PP24OMLC	4	[R7L4-PP24OMLC] Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
R7L4- PP24OMLC- I	4	[R7L4-PP24OMLC-I] Installazione Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
R7L4- DEISER	10126.36	[R7L4-DEISER] Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note REV 1 del 30/12/21</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -3</i>
--	----------------------	------------------------------------	-------------------	------------------